



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 290 DEL 29-04-2013

Oggetto: D.G.R. n° 2312 del 18/12/2004.

Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise – P.co Mazziotti edificio “B”

Approvazione Collaudo Lavori.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il progetto dei lavori redatto d'ufficio dal Settore Tecnico dell'IACP di Caserta, prevedeva la spesa di €. 250.000,00, così ripartita:

A) Costo di realizzazione tecnica: €. 191.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per spese tecniche	€.	28.650,00
- per spese tecniche piani di sicurezza	€.	7.640,00
- per imprevisti	€.	1.110,00
- oneri di discarica	€.	2.500,00
- I.V.A.	€.	19.100,00

Totale somme a disposizione €. 59.000,00 €. 59.000,00

TOTALE GENERALE (A+B) €. 250.000,00

- Detto progetto fu approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 5/11/2008.
- A seguito di pubblico incanto e aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 24/01/2011 con determina Dirigenziale n. 16, l'esecuzione dei lavori fu affidata all'impresa FO.DI. Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) – 3^a trav. Via Catania, con il ribasso del 35,236%.
- La spesa autorizzata a seguito della predetta aggiudicazione risulta dal seguente prospetto:

A) Importo netto lavori: €. 126.165,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per spese tecniche	€.	28.650,00
- per spese tecniche piani di sicurezza	€.	7.640,00
- per imprevisti	€.	1.110,00
- oneri di discarica	€.	11.253,41
- I.V.A.	€.	12.616,58
- residuo ribasso d'asta	€.	62.564,25

Totale somme a disposizione €. 123.834,24 €. 123.834,24

TOTALE GENERALE (A+B) €. 250.000,00

- Il contratto d'appalto venne stipulato con l'impresa A.G.G. Costruzioni s.r.l. in data 01/12/2011 ed acquisito al repertorio dell'Ente al n. 53340.

- Successivamente, in data 15/12/2011, esso venne registrato presso l'Ufficio del Registro di Caserta al n. 838.
- L'importo netto contrattuale, calcolato sull'importo a base d'asta dei lavori, già depurato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante decurtazione della percentuale del ribasso d'asta del 35,236%. offerto dall'impresa, ammontava a €.126.165,76.
- Il sottoscritto Ing. Attilio Reggiani, Dirigente del Settore Tecnico dell'I.A.C.P. di Caserta ha assunto l'incarico di R.U.P. e di R.L., ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i..
- I lavori sono stati diretti dall'Ing. Pietro Roviello.
- L'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato assunto dall'Arch. Cestroni Serena Aurora.
- L'incarico di Collaudatore T.A. in C. O. e Finale è stato svolto dall'Ing. Giuseppe di Nuzzo, funzionario del S.T. dell'Istituto.
- I lavori furono consegnati con verbale in data 14/11/2011, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, ove rimaneva fissato il termine di 180 gg. naturali e consecutivi per l'ultimazione, ovverosia il 12/5/2012.
- Per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi e diversi venne redatta una perizia di variante qualitativa per l'importo netto aggiuntivo di €.6.205,04.
- Il nuovo QTE dell'intervento diveniva il seguente:

A) Importo netto lavori:		€. 132.370,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per spese tecniche	€. 28.650,00	
- per spese tecniche piani di sicurezza	€. 7.640,00	
- per imprevisti	€. 1.110,00	
- oneri di discarica	€. 11.253,41	
- I.V.A.	€. 13.237,08	
- residuo ribasso d'asta	<u>€. 55.738,71</u>	
Totale somme a disposizione	€. 117.629,20	<u>€. 117.629,20</u>

TOTALE GENERALE (A+B) €. 250.000,00

- Detta perizia fu approvata con Determina dirigenziale IACP n. 293 del 2/5/2012.
- Per il maggior importo netto dei lavori di €. 6.205,04 venne stipulato apposito atto aggiuntivo Rep. n. 53367 del 25/7/2012.
- I lavori furono sospesi in data 2/2/2012 giusta verbale in pari data, ripresi il 21/5/2012.
- L'ultimazione dei lavori è stata certificata il giorno 15/6/2012, così come risulta dal relativo certificato redatto in pari data, entro il termine utile come prorogato a seguito di sospensione e di concessione di ulteriore termine con il citato atto aggiuntivo.
- La spesa complessivamente autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

a) per lavori principali		€. 126.165,76
b) per lavori aggiuntivi		<u>€. 6.205,04</u>
TOTALE LAVORI AUTORIZZATI		€. 132.370,80

- Per la contabilizzazione dei lavori sono stati applicati i prezzi unitari di contratto.
- Durante il corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per l'importo complessivo di €. 124.782,94.
- Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 19/6/2012 per l'importo complessivo netto di €.125.409,99.
- Secondo il predetto stato finale il credito residuo dell'impresa ammonta a nette €. 627,05.
- L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserve.

- È in fase di formalizzazione la richiesta telematica di rilascio del D.U.R.C., in pendenza del quale dovrà rimanere sospesa la liquidazione della rata di saldo nonché lo svincolo delle polizze fideiussorie.
- Durante i lavori non si è verificato alcun infortunio.
- Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti perché, in sostituzione degli stessi previsti dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.
- Che dagli atti in possesso risulta che l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Tutto ciò premesso.

- **Vista** la propria Relazione nella qualità di R.U.P.
- **Vista** la relazione di collaudo T.A. redatta sulla scorta della predetta Relazione del R.U.P., dell'esame della contabilità finale e dei sopralluoghi effettuati dal Collaudatore T.A. in corso d'opera;
- **Visto** il Certificato di Collaudo T.A.

Considerato che:

- I lavori vennero eseguiti in conformità al progetto ed agli ordini impartiti;
- Le varianti approvate sono ampiamente giustificate;
- Per le parti non ispezionabili, di difficile ispezione o non possibili di controllo, la Direzione dei Lavori e l'impresa hanno accertata l'avvenuta perfetta esecuzione secondo le disposizioni contrattuali e gli atti contabili;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- L'impresa ha ottemperato agli ordini e disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;
- L'opera è stata diretta con sufficiente diligenza e necessaria competenza da parte della Direzione dei lavori;
- L'impresa non ha espresso riserve nella contabilità finale;
- Per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riportato negli elaborati di contabilità finale;
- I prezzi sono quelli di contratto;
- Durante il corso dei lavori non è stato denunciato alcun infortunio;
- I lavori sono stati realizzati in tempo utile;
- L'impresa non ha effettuato alcuna cessione dei crediti;
- Non risultano danni di forza maggiore;

Ritenuto doversi provvedere in merito;


DETERMINA

1. **Approvare** il Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise – P.co Mazziotti edificio "B", eseguiti, ai sensi del D.G.R. 2312 del 18/12/2004, dall'impresa FO.DI. Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) – 3^a trav. Via Catania.
2. **Approvare** la determinazione effettuata dal Collaudatore del credito dell'impresa in netti €. 627,05, così come innanzi precisato, la cui liquidazione avverrà in seguito al rilascio del D.U.R.C.

3. Autorizzare lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate, a seguito del rilascio del D.U.R.C.
4. Trasmettere la presente determina ai settori competenti per i consequenziali adempimenti.



IL DIRIGENTE
(*Ing. Attilio Reggiani*)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Settore Tecnico

D.G.R. 2312 del 18/12/2004.

LAVORI: Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise – P.co Mazziotti edificio “B”

IMPORTO a base d’asta:	€uro 191.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€uro 7.000,00
Importo a base d’asta soggetto a ribassi	€uro 184.000,00
Ribasso d’asta del 35,236%	€uro 64.834,24
Importo netto lavori	€uro 119.165,76
Importo lavori non soggetti a ribasso d’asta (oneri per la sicurezza)	€uro 7.000,00
Totale netto contrattuale	€uro 126.165,76

IMPRESA: FO.DI. Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) – 3[^] trav. Via Catania.

CONTRATTO D’APPALTO: Rep. n° 53340 in data 1/12/2011, registrato a Caserta il 15/12/2011 al n°838 per l’importo netto di €. 126.165,76

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Rep. n° 53367 del 25/7/2012 per l’importo netto di €. 6.205,04

R.U.P. e RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Attilio Reggiani

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

COORDINATORE per la SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE: Ing. Carmine Crisci

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Pietro Roviello

COORDINATORE per la SICUREZZA in fase di ESECUZIONE: Arch. Cestroni Serena

Aurora

COLLAUDATORE T.A. in corso d’opera: Ing. Giuseppe di Nuzzo




VALUTAZIONI DELL’ORGANO DI COLLAUDO

(art. 225 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.)

Il sottoscritto Ing. Giuseppe di Nuzzo, Funzionario del Settore Tecnico dell’IACP di Caserta, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori con nota prot. n.2182 del 3/10/2011, ai sensi dell’ art. 225 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., ha redatto la presente relazione di collaudo.

Premesse

In data 13/1/2012, ai sensi dell’art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il verbale della prima visita di collaudo relativa ai lavori di cui in oggetto, come all’allegato a) che costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.



Dopo avere confrontato i dati risultanti dai processi verbali di visita con i dati del progetto esecutivo e delle varianti approvate e con i documenti contabili si esprimono le seguenti considerazioni.

RELAZIONE

1. Verbale di visita di collaudo

La visita di collaudo è stata effettuata in data 5/9/2012, con inizio alle ore 10,30 presso il cantiere in oggetto, previo preavviso dato dal sottoscritto al responsabile del procedimento nelle forme e nei termini stabiliti dal Regolamento e di cui è stato redatto verbale come all'allegato a) che costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo, cui è seguita altra visita in data 14/9/2012 di verifica finale con esito positivo, anch'essa verbalizzata all'allegato a).

2. Opere collaudabili

In riferimento alle verifiche e misurazioni geometriche, è stato rilevato che i lavori sono collaudabili.

3. Controllo della contabilità

Dall'esame della contabilità è stata verificata la perfetta corrispondenza fra le opere eseguite e quelle contabilizzate con riferimento alla perizia di variante e suppletiva approvata con Determina dirigenziale n° 293 del 2/5/2012.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato, in occasione delle visite di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali.

4. Revisione tecnico-contabile

Il sottoscritto collaudatore accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-contabile ha confermato l'importo dello stato finale in Euro 125.409,99, per cui il credito residuo dell'Impresa risulta di Euro 627,05 (seicentoventisettevirgolazerocinque).

GIUDIZIO DI COLLAUDO

Sulla scorta delle risultanze della visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti si ritiene che i lavori di risanamento dell'edificio "B" in Marcianise P.co Mazziotti, eseguiti dall'impresa FO.DI. Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) – 3^a trav. Via Catania, sono collaudabili.

Federico Esposito

W. L. L.

[Signature]

[Signature]

RELAZIONE e CERTIFICATO di COLLAUDO T.A.

(art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.)

Il sottoscritto Ing. Giuseppe di Nuzzo, Funzionario del Settore Tecnico dell'IACP di Caserta, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori con nota prot. n.2182 del 3/10/2011, ai sensi dell' art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., redige il presente certificato di collaudo.

considerato che

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti approvate e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
- per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice hanno concordamente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, la loro esecuzione a regola d'arte;
- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
- l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate;
- non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
- non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;
- l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Collaudatore:

- **Visto** lo Stato finale dei Lavori a firma del D.L.
- **Vista** la relazione del D.L. sul Conto finale
- **Letta** la relazione del R.U.P. sul Conto finale

certifica

che i lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise – P.co Mazziotti edificio “B” eseguiti dall'impresa FO.DI. Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) – 3[^] trav. Via Catania, in base al contratto Contratto d'appalto Rep. n° 53340 in data 1/12/2011 ed all'Atto di sottomissione Rep. n° 53367 del 25/7/2012

sono collaudabili

e con il presente atto di collaudo liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito riportato:

- per lavori a misura € 125.409,99

a detrarre:

- per certificati di pagamento da n° 1 e n° 2 € 124.782,94
 RESTANO € 627,05

- diconsi Euro seicentoventisettevirgolazero cinque che possono pagarsi all'appaltatore, salvo l'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 234 del Regolamento n. 207/2010 ed in seguito a rilascio del D.U.R.C. da parte dell'apposito sportello unico.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 229, comma 3 del Regolamento n.207/2010, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione (ovvero diversa indicazione stabilita nel capitolato speciale d'appalto per detta emissione).

Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.


Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Caserta, li 13/3/2013

IL COLLAUDATORE T.A.

(Ing. Giuseppe di Nuzzo)



Per accettazione:

L'IMPRESA

FO.DI. COSTRUZIONI s.r.l.


FO.DI. COSTRUZIONI S.r.l.

3^a Traversa di Via Catania n. 4

81030 CASAPESENA (CE)


CF. e P. Iva 03024650610

Tel. 081 8160214 Fax: 081 8166215



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Pietro Roviello)



VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Antonio Reggiani)




Lavori di manutenzione dell'edifizio
B del Paves Merzotta di Merzotta
D.A.R. 9312 del 18/12/2004.

Collaudi t.a. in corso all'opera.

Verbale di visita n° 1

L'anno in cui si è svolta, il primo
lavoro del mese di gennaio, alle ore
10,30 sono intervenuti i Supp.:

1) Ing. Paolo di Alps - Collaboratore T.O.
in corso d'opera

2) Ing. Paolo Meyer - Collaboratore C
Collaboratore

3) Ing. Renato Pirelli - D.L.

4) Ing. Aldo Cipressi - Rappresentante

All'impresario off. Ing. F.O. D.I.

Costruzioni s.r.l.

È presente, oltre, il D. Ch. Certan
Zeno Paves, coordinatore per le
operazioni in fase di esecuzione.

Si è proceduto ad un sopralluogo
obiettivo e comparso delle opere
nelle aree B già finite ed
una nelle aree A in corso di
lavorazione. Sono state osservate le fasi

de que hi havent a la
 companya hi havia d'arribar
 el 14/11/2011 i l'última
 hora per a fer el 12/5/2012.
 El Sr. Adame de veu i el
 poble respecta el compromís
 hi havia per a la comarca (municipi),
 solus després hi havia una
 al temps últim per l'última
 L.G.S.

Oly
 L. L. L. L.
 Josep
 Joan
 Joan

Verbal de visita final
 d'una obra, el primer
 edifici al seu hi setembre, all
 on 10,30 per la final comença
 una obra de el fins l'últim
 la obra i Sup:
 1) Sup. de l'obra - Col·lectiu de.
 2) Sup. de l'obra - Dret a la Llei

e con il solo si dispone la
informativa dei nostri difetti
li riprese come che si ripresenta
l'occupazione in stato al fine
del nostro controllo da parte
del collaboratore f.c.

G. G. S.

~~W. L. L.~~
~~Q. L. S.~~

Il mese di settembre
il primo dicembre il primo
pochissimo il mese di settembre
alle ore 10,30 sono avvenuti
in presenza del P. G. G. G. G.

1) Sig. Pietro B. B. B. B. B.

2) Sig. Mario P. P. P. P. P.
P. O. D. I. S. S. S.

3) Sig. Giuseppe G. G. G. G. G.
f.c. de c.o.

per verificare l'occupazione in lavoro
sul nostro sito difetti accettati. Le valenze
f.c. de c.o.

I.A.C.P. Istituto Autonomo Case Popolari - Sede Caserta
Via E. Ruggiero,52 81100 - Caserta (CE)

Relazione allo Stato Finale dei Lavori

CASERTA li,30.07.2012

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Marcianise (CE) – Parco Mazziotti “Edificio B”.

IMPRESA : FO.DI. Costruzioni srl con sede in Casapesenna (CE) – 3° Traversa di Via Catania, 4, P.I. : 03024650610.

Contratto di repertorio n. 53340 stipulato in data 01.12.2011 - Importo di euro euro 126.165,76 al netto del ribasso del 35,236 % inclusi gli oneri della sicurezza (previsti dalla Legge 109/1994 non soggetti a ribasso) oltre iva.

Descrizione dei lavori : Lavori di manutenzione straordinaria relativamente al rifacimento dei servizi igienici nel Comune di Marcianise (CE) – Parco Mazziotti “Edificio B”,

Contratto : il contratto principale è stato stipulato in data 01.12.2011, al n. 53340 di repertorio.

Importo contrattuale : l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta ammonta a euro 126.165,76 – iva esclusa – risultante dalla somma dell'importo offerto di euro 119.165,76 e degli oneri relativi alla sicurezza previsti dalla Legge 109/1994 non soggetti a ribasso d'asta di euro 7.000,00,

Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti dall'Ing. Pietro ROVIELLO, incaricato dall'Amministrazione.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi : l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'Art. 103 del DPR 554/1999, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori : i lavori, come risulta dal relativo verbale, furono consegnati in data 14.11.2011 sotto riserva di legge.

Tempo stabilito per l'esecuzione : per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 12.05.2012.

Perizie suppletive e di variante : nel corso dei lavori è stata redatta n. 1 perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di euro 6.205,04. E' stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 02.05.2012. Tale perizia di variante prevedeva le seguenti modifiche al contratto principale: *per il materiale proveniente dalla demolizione dei servizi igienici, nell'ambito del cantiere, non era previsto il calo in basso e la movimentazione manuale dei carichi nell'ambito del cantiere. Per le materie prime da impiegare nelle lavorazioni,*

nell'ambito del cantiere, non era previsto il tiro in alto nonchè la movimentazione manuale dei carichi nell'ambito del cantiere. Durante le fasi di demolizione dei servizi igienici si è rilevato che il contatore dell'acqua della singola unità abitativa è alloggiato in apposito vano ricavato all'interno dei pannelli di legno da rimuovere. Durante le fasi di demolizione dei rivestimenti dei servizi igienici si è rilevato che necessita lo smontaggio e il rimontaggio dei termosifoni. Durante le fasi di demolizione dei servizi igienici si è rilevato che necessita lo smontaggio e il rimontaggio dei lampadari. Con tali atti furono convenuti anche n. 3 nuovi prezzi. A seguito di tale perizia di variante l'importo contrattuale ammonta a euro 132.370,80 - oltre iva - così ripartito:

- importo lavori al netto del ribasso d'asta euro 125.026,53 (€ Centoventicinquemilaventi-sei,53),
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 7.344,27 (€ Settemilatrecentoquaranta-quattro,27),

Cauzione definitiva : la Ditta ha costituito la cauzione definitiva di euro 31.600,00 mediante polizza fideiussoria sottoscritta con la società HDI.

Atto aggiuntivo : l'atto aggiuntivo reso necessario da una variante in c.o. dei lavori, è stato stipulato in data 25.07.2012 Rep. Gen. n. 53367.

Sospensione e ripresa dei lavori : i lavori furono sospesi con verbale sottoscritto in data 02.02.2012 per l'approvazione della variante in c. o. e furono ripresi in data 21.05.2012 con redazione di apposito verbale.

Proroghe concesse : durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile : a causa delle sospensioni e delle proroghe, nonchè dell'ulteriore termine assegnato con la variante n. 1, il tempo utile è stato protratto complessivamente di 109 giorni, a tutto il 27.08.2012.

Ultimazione dei lavori : l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15.06.2012 come accertato nel verbale di ultimazione lavori e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore : durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate : le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della Direzione dei Lavori : In particolare, per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, il Direttore dei Lavori ha ritenuto necessario disporre lavorazioni aggiuntive dopo aver riscontrato una difformità nello stato dei luoghi prodotta nel tempo dagli occupanti gli alloggi oggetto di intervento *e preesistenti alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice*; tali lavori aggiuntivi hanno riguardato sostanzialmente, in corrispondenza di alcuni infissi esterni e allo stato divenuti interni per chiusura a veranda del balcone, lo smontaggio degli infissi, la movimentazione e il conferimento a discarica, la riquadratura degli squarci di muratura, il rifacimento dell'intonaco, il rivestimento e la tinteggiatura.

L'importo di tali lavori, che l'Impresa ha accettato di eseguire, applicando lo stesso ribasso applicato in sede di gara d'appalto, è pari a **euro 3.350,26 (€ Tremilatrecentocinquanta,26)** al netto del ribasso d'asta di 35,236 % comunque contenuto entro l'importo già conteggiato e compreso nell'importo di stato finale.

Certificati di acconto : durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 Certificati di acconto, per complessivi **euro 124.782,94 (€ Centoventiquattromilasettecentoottantadue,94)** oltre iva.

Oneri di Discarica : durante il corso dei lavori sono stati prodotti rifiuti e sostenuti costi per il trasporto e il loro conferimento a discarica autorizzata; lo smaltimento è avvenuto tramite la ditta ECO.DRIN. srl, per incarico dalla Impresa Appaltatrice.

I costi si possono riassumere in :

- Servizio di trasporto **euro 2530,00 (€ Duemilacinquecentotrenta,00)**,
- Noleggio cassoni **euro 690,00 (€ Seicentonovanta,00)**,
- Certificazione CER **euro 287,50 (€ Duecentottantasette,50)**,
- Materiali misti Cod. CER 150106 **euro 5416,50 (€ Cinquemilaquattrocentosedici,50)**,
- Legno Cod. CER 170201 **euro 115,00 (€ Centoquindici,00)**,
- Rifiuti edili Cod. CER 170904 **euro 926,67 (€ Novecentoventisei,67)**,

Per un totale complessivo di **euro 9.965,67 (€ Novemilanovecentosessantacinque,67)** oltre iva.


Conto finale: il conto finale è stato redatto in data **19.06.2012**, da esso risulta che l'ammontare netto dei lavori è di **euro 125.409,99 (€ Centoventicinquemilaquattrocentonove,99)** oltre iva. Poiché sono stati corrisposti n. 2 acconti per un importo complessivo di **euro 124.782,94 (€ Centoventiquattromilasettecentoottantadue,94)** oltre iva, risulta un credito netto pari a **euro 627,05 (€ Seicentoventisette,05)** più gli oneri di discarica per **euro 9.965,67 (€ Novemilanovecentosessantacinque,67)** oltre iva, che l'Impresa ha accettato senza riserva.

Infortuni in corso di lavoro : durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Cessioni di credito da parte dell'impresa : per i lavori in questione non è pervenuta alla Direzione dei Lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti.

Riserve dell'impresa : l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Il Direttore dei Lavori
(Ing. **Pietro Roviello**)





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

D.G.R. NR. 2312 DEL 18/12/2004

LAVORI di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise – P.co Mazziotti edificio “B”.

IMPRESA: FO.DI Costruzioni srl con sede in Casapesenna (CE)- 3° Traversa di via Catania.

CONTRATTO D'APPALTO: rep. n. 53340 del 01/12/2011, reg. a Caserta il 15.12.2011 al nr. 838, per un importo netto di €. 126.165,76.

ATTO AGGIUNTIVO: rep. n. 53367 del 25/07/2012 per un importo netto di €.6.205,04.

RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLO STATO FINALE

(Art. 175, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 nr.554)

Sulla scorta della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori e della sua Relazione di accompagnamento sul conto finale, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento rende la presente relazione.

COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE: IACP di Caserta

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto principale per l'esecuzione delle opere, redatto dall'Ufficio Tecnico dello IACP di Caserta, prevedeva la spesa di €. 250.000,00, così ripartita:

a) LAVORI	€.	191.000,00
b) ONERI COMPLEMENTARI		
- Spese tecniche e generali	€.	28.650,00
- Spese tecniche piani di sicurezza	€.	7.640,00
- Accantonamento magg.oneri	€.	1.110,00
- Oneri di discarica	€.	2.500,00
- I.V.A.	€.	19.100,00
Totale Oneri complementari	€.	59.000,00
TOTALE GENERALE	€.	250.000,00

FINANZIAMENTO

La Regione Campania – Servizio Edilizia Economica e Popolare, con delibera di Giunta Regionale n. 2312 del 18.12.2004 ha concesso all'I.A.C.P. di Caserta, la somma complessiva di €. 11.000.000,00 da destinare al recupero del patrimonio dell'Istituto.

Con Delibera Commissariale nr.23 del 29.05.2008, I.A.C.P. di Caserta destinò la somma di €. 250.000,00 per i lavori di manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise, P.co Mazziotti edificio B.

DECRETO DI FINANZIAMENTO NR.527 DEL 24.11.2008

DESCRIZIONE DEI LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria relativamente al rifacimento dei servizi igienici nel Comune di Marcianise (CE) – P.co Mazziotti edificio “B”.

ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di pubblico incanto, sulla base d’asta dell’importo di €. 191.000,00, comprensiva degli oneri della sicurezza ammontanti ad €.7.000,00, rimaneva aggiudicataria dei lavori l’impresa Fo.DI.Costruzioni srl., con il ribasso d’asta del 35,236% per l’importo netto di €. 126.165,76, giusto verbale di aggiudicazione avvenuta con Dedermina Dirigenziale nr.16 del 24.01.2011.

CONTRATTO

Il contratto principale fu stipulato in data 01 dicembre 2011 col n. 53340 di Repertorio fra l’I.A.C.P. di Caserta, in persona del Dott.Ing.Attilio Reggiani ed il Sig. Fontana Tommaso, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, e registrato all’Ufficio del registro di Caserta in data 15.12.2011 al n. 838, per l’importo complessivo dei lavori di nette €. 126.165,76.

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI: La spesa autorizzata a seguito della predetta aggiudicazione risulta dal seguente prospetto:

a) LAVORI		€. 126.165,76
b) ONERI COMPLEMENTARI		
- Spese tecniche e generali	€. 28.650,00	
- Spese tecniche piani di sicurezza	€. 7.640,00	
- Accantonamento magg.oneri	€. 1.110,00	
- Oneri di discarica	€. 11.253,41	
- I.V.A.	€. 12.616,58	
- Residuo ribasso d’asta	€. 62.564,25	
Totale Oneri complementari		€. 123.834,24
TOTALE GENERALE		€. 250.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati il giorno 14.11.2011, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto, come da verbale in pari data, firmato dall’impresa senza riserve.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Nel corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante dell’importo complessivo di €. 6.205,04, approvata con Determinazione Dirigenziale nr.293 del 02.05.2012, determinando il nuovo QTE, in appresso riportato:

a) LAVORI		€. 132.370,80
c) ONERI COMPLEMENTARI		
- Spese tecniche e generali	€.	28.650,00
- Spese tecniche piani di sicurezza	€.	7.640,00
- Accantonamento magg.oneri	€.	1.110,00
- Oneri di discarica	€.	11.253,41
- I.V.A.	€.	13.237,08
- Residuo ribasso d'asta	€.	<u>55.738,71</u>
Totale Oneri complementari		€. <u>117.629,20</u>
TOTALE GENERALE		€. 250.000,00

CONTRATTI SUPPLETIVI

Per effetto della suddetta perizia, fu stipulato con l'impresa assuntrice l'atto aggiuntivo in data 25.07.2012 n. 53367 di repertorio.

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette €. 132.370,80, così distinta:

1) per il contratto principale	€.	126.165,76
2) per l'atto aggiuntivo	€.	<u>6.205,04</u>
Totale spesa autorizzata per i lavori	€.	132.370,80

PREZZI UNITARI APPLICATI:

Per la contabilizzazione dei lavori sono stati applicati i prezzi unitari di cui alla tariffa Regione Campania nr.2098 del 29/12/2005, oltre a tre nuovi prezzi approvati al momento della perizia di variante, giusta verbale di concordamento nuovi prezzi del 05/03/2012.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Pietro Roviello, incaricato dall'Amministrazione.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

In fase progettuale Ing. Carmine Crisci (funzionario IACP) – in fase esecutiva Arch.Cestrono Serena Aurora (incaricato dall'Amministrazione).

RESPONSABILE DEI LAVORI

Ing. Attilio Reggiani, Dirigente del S.T. dell'I.A.C.P.

COLLAUDATORE T.A. IN C.O. E FINALE:

Ing. Giuseppe di Nuzzo, funzionario IACP.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il capitolato speciale allegato al contratto prevedeva un tempo utile per l'esecuzione dei lavori pari a giorni 180 (centottanta) dalla data del verbale di consegna e quindi scadere il giorno 12.05.2012. A seguito della

variante suppletiva e del relativo atto aggiuntivo, rep.nr.53367 del 25.07/2012, i lavori furono sospesi in data 02.02.2012 e ripresi in data 21.05.2012, con appositi atti della D.L..I lavori furono pertanto prorogati di 109 giorni a seguito della perizia di variante sopracitata. Per effetto delle suddette proroghe il tempo utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilito per il 27.08.2012.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La direzione dei lavori con certificato in data 15.06.2012 dichiarava ultimati i lavori in pari data e pertanto in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, delle previsioni di progetto, della perizia suppletiva e degli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Le variazioni apportate sono state quelle previste nella perizia di variante.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori furono emessi nr.2 certificati di acconto per un importo complessivo di €.124.782,94 (centoventiquattromilasettecentottantadue/94) oltre IVA.

ONERI DI DISCARICA: Durante il corso dei lavori sono stati pagati, previa presentazione di fattura, per detti oneri, l'importo complessivo di €.11.253,41 (Determina nr.304 del 08.05.2012, nr.686 del 24.10.2012 e nr.879 del 13.12.2012) e non risulta alcun credito per l'impresa.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 19.06.2012 per l'importo di nette €.125.409,99 (centoventicinquemila quattrocentonove/99), per cui il credito dell'impresa si può rilevare dal seguente prospetto:

- Lavori a misura	€.	125.409,99
- A dedurre gli acconti corrisposti	€.	<u>124.782,94</u>
Resta il credito dell'impresa di	€.	627,05 oltre IVA

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve.

OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

E' in fase di formalizzazione la richiesta telematica di rilascio del DURC, in pendenza del quale dovrà rimanere sospesa la liquidazione della rata di saldo, nonchè lo svincolo delle polizze fideiussorie.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

AVVISI AD OPPONENDUM

È stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum avendo il Direttore dei Lavori dichiarato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di proprietà di terzi, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime.

CESSIONE DI CREDITI

Come da dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento per i lavori in oggetto.

Caserta li

37/02/13

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*(Dott. Ing. Attilio REGGIANI)*

QTE	Codice	Intervento		Atto Regionale				Anno		Prov.		Comune			Sub.		N° progress.	
		S	M							6	1							
S M	<p align="center">REGIONE CAMPANIA SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica EDILIZIA SOVVENZIONATA RISANAMENTO CONSERVATIVO D.D. 200 DEL 19/5/2008</p>																	
	1 INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI																	
FASI		DATA COMPILAZIONE				GENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE						FIRMA DEL COMPILATORE						
PROGETTO DEFINITIVO																		
PROGETTO ESECUTIVO																		
AGGIUDICAZIONE																		
STATO FINALE																		
COLLAUDO																		
PERIZIA DI VARIANTE																		
2 LOCALIZZAZIONE																		
REGIONE: CAMPANIA				PROVINCIA: CASERTA				COMUNE: MARCIANISE										
LOCALITA' PARCO MAZZIOTTI EDIFICIO B																		
3 DATI DI PROGETTO																		
ATTO REGIONALE DI LOCALIZZAZIONE : D.G.R. n. 1742 del 06/12/2005																		
ENTE ATTUATORE: I.A.C.P. DI CASERTA																		
DESTINAZIONE:																		
UBICAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI MARCIANISE (CE) PARCO MAZZIOTTI																		
PROGETTO DEFINITIVO approvato con..... del																		
PROGETTO ESECUTIVO approvato con..... del																		
CONCESSIONE o AUTORIZZAZIONE o D.I.A n. del																		
COSTO TOTALE (comprensivo di IVA) EURO: 250.000,00																		
4 DATI DI FINANZIAMENTO																		
PROVV. N.		DEL		EURO						LEGGE								
										D.G.R. 2312/04								

5 ARTICOLAZIONE DEI COSTI UNITARI (MASSIMALI DI COSTO)								
COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA	1	COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (c.b.m.)		€/mq	139,93	%	incr. max	
	2	CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE	ALTEZZA VIRTUALE > 4,5 e/o MQ. LORDO/MQ. NETTO >1,2	€/mq		0,00%	12%	
			DIFFICOLTA' DI ATTREZZATURE DI CANTIERE E DI TRASPORTO MATERIALI	€/mq		0,00%	5%	
			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	€/mq		0,00%	7%	
			ACCESSIBILITA' SU 20% ALLOGGI	€/mq		0,00%	3%	
			ZONA VINCOLATA (L.1497/39)	€/mq		0,00%	5%	
			EDIFICIO VINCOLATO (L.1089/39)	€/mq		0,00%	5%	
			LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE ONEROSE	€/mq		0,00%	5%	
	TOT. 2			€/mq	0,00			
	COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (c.r.m.)			€/mq	74,03			C.R.M. < € 378,00 (massimale regione)
ONERI COMPLEMENTARI	3		SPESE TECNICHE E GENERALI	€/mq	11,10	15,00%	15%	
			SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA	€/mq	2,96	5,00%	4%	
			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	€/mq		0,00%	10%	
			ZONA VINCOLATA (L.1497/39)	€/mq		0,00%	5%	
			EDIFICIO VINCOLATO (L.1089/39)	€/mq		0,00%	5%	
			IMPREVISTI+SICUREZZA+SMALT.AMIANTO+ACC. BONARI	€/mq	1,40	0,86%	10%	
	ONERI COMPLEMENTARI TOT 3			€/mq	15,47			
	COSTO TOTALE INTERVENTO (c.t.m.)			€/mq	89,50			C.T.M. < € 529,00 (massimale regione)
								+ IVA gravante da recuperare all'interno del finanziamento

6 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO								
SUP.ALLOGGI		< 46,00 mq	da 46,01 a 60,00 mq.	da 60,01 a 70,00 mq.	da 70,01 a 95,00 mq.	oltre 95,00 mq.	TOTALE	
DATI METRICI								
1								
N. ALLOGGI					30			
VANI UTILI					150			
Superf. Utile (alloggi)					2580		2.580,00	
Superf. Utile (altre funzioni)								
S.n.r.	PERTINENZA ALLOGGI							
	PERTINENZA ORG. ABIT.							
Sp (Sup. parcheggi coperti)		< 45 % S. U.						
Sc (Sup. complessiva)		$Sc = Su + Snr (all. + org. abit.) + Sp$						2.580,00

7 VERIFICA DATI METRICI E PARAMETRICI DI COLLAUDO								
SUP.ALLOGGI		< 46,00 mq	da 46,01 a 60,00 mq.	da 60,01 a 70,00 mq.	da 70,01 a 95,00 mq.	oltre 95,00 mq.	TOTALE MQ.	
DATI METRICI								
1								
N. ALLOGGI								
VANI UTILI								
Superficie Utile abitazioni								
Superficie Utile altre funzioni								
S.n.r.	PERTINENZA ALLOGGI							
	PERTINENZA ORG. ABIT.							
Sp (Sup. archeggi coperti)		< 45 % S.U.						
Sc (Sup. complessiva recupero primario e totale)		$Sc = Su + Snr (all. + org. abit.) + Sp$						
Sc (Sup. complessiva recupero secondario)		$Sc = Su + 70 \% [Snr (all.) + Sp]$						

8	RIPARTIZIONE SPESA - INCIDENZE PERCENTUALI				
	DESCRIZIONE DELLE OPERE	COSTO A PREVENTIVO (EURO)	% di prog.	COSTO A (EURO) (1)	% a cons.
	1	2	3	4	5
RECUPERO PRIMARIO	Demolizioni				
	Fondazioni - Sottofondazioni				
	Strutture verticali				
	Strutture orizzontali				
	Strutture speciali				
	Murature esterne				
	Murature interne				
	Scale				
	Coperture				
	Impermeabilizzazione e coibenza				
	Intonaci esterni				
	Intonaci interni				
	Opere da stuccatore				
	Verniciatura - Tinteggiatura esterna				
	Rivestimenti				
	Serramenti				
	Opere in ferro				
	Pavimenti				
	Impianto di riscaldamento				
	Impianto idrico-sanitario-fognario				
Impianto ascensore					
impianto elettrico- tel- TV					
sistemazioni esterne					
COSTO REALIZZAZIONE TECNICA CRM (€)					
(1) riferibile a : aggiudicazione, varianti o stato finale					

9 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO						
OPERE	IMPORTO DI PROGETTO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	PERIZIA ASSESTAMENTO FINALE	IMPORTO STATO FINALE/COLLAUDO	
	1	%IVA			3	4
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)	191.000,00	10%	126.165,76	132.370,80	125.409,99	
ONERI COMPLEMENTARI	28.650,00		28.650,00	28.650,00	28.650,00	
SPESE TECNICHE E GENERALI	7.640,00		7.640,00	7.640,00	7.640,00	
SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA	1.110,00		1.110,00	1.110,00	1.110,00	
ACCANTONAMENTO MAGGIORI ONERI	2.500,00		11.253,41	11.253,41	11.253,41	
CONDIZIONI AGGIUNTIVE						
ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)						
RIBASSO D'ASTA (RESIDUO)			62.564,25	55.738,71	63.395,60	
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.T.M.)	230.900,00		237.383,42	236.762,92	237.459,00	
IVA LAVORI	19.100,00		12.616,58	13.237,08	12.541,00	
C.T.M. + I.V.A.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
COSTO TOTALE INTERVENTO €	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	

Per l'approvazione il Responsabile del Procedimento :

10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO (€/mq)		
FASI DI ATTUAZIONE	<u>C.R.M.</u> Sc	<u>C.T.M.</u> Sc
Progetto	74,03	89,50
Aggiudicazione		
Fine lavori		
Collaudo		

11 DATI PROCEDURALI E TEMPI				
FASI	DATI CONTRATTUALI			
	Forma appalto	Aggiudicazione (data)	Ribasso Aumento	Inizio lavori (data)
	1	2	3	4
di PROGETTO				
EVENTUALI VARIAZIONI				
EVENTUALI VARIAZIONI				
EVENTUALI VARIAZIONI				

DICHIARAZIONI

Relative alla fase di:

- progettazione
- aggiudicazione
- variante
- ultimazione lavori
- collaudo

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto Ing. Giuseppe di Nuzzo, Funzionario dell'IACP di Caserta


nella qualità di COLLAUDATORE DEI LAVORI,

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico -

economico corrispondono al vero;

CASERTA Il, 13/3/2013



(la firma deve essere apposta nei modi di legge)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il sottoscritto Ing. REGGIANI Attilio nato a S. TAMMARO (CE)

il 05/01/1952 e domiciliato in CASERTA (CE) alla Via E. Ruggiero,45 (Sede IACP),

nella qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO IACP CASERTA

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico -

economico corrispondono al vero;

CASERTA Il, 13/3/2013

(la firma deve essere apposta nei modi di legge)