



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 839/2007 – D.D. 09/2008

- Lavori di rifacimento dei servizi interni -

Lotto 1 – AVERSA

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

(Art. 42 D.P.R. 554/99 e s.m.i.)

Il Progettista:

Dott. Ing. Carmine CRISCI



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Gennaio 2011

ELAB. 04

Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario	Importo	Alleg. 1	Alleg. 2	Alleg. 3	Alleg. 4	Alleg. 5	Alleg. 6	Alleg. 7	Alleg. 8	Alleg. 9	Alleg. 10	Alleg. 11	Alleg. 12
Nona attività																
Avviso - Via del Popolo 35 35 41 45 47	126,0															
Realizzazione delle reti, zone per lo stoccaggio dei materiali e degli accessi del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione di imballaggio del cantiere	2,0	Z1														
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2,0	Z1														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2,0	Z1														
Rimozione di serramenti interni	100,0	Z1														
Rimozione di impianti	100,0	Z1														
Demolizione di impiantistica	100,0	Z1														
Rimozione di impianti e moduli esterni	100,0	Z1														
Rimozione di pavimenti interni	100,0	Z1														
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	114,0	Z1														
Realizzazione di impianto elettrico interno	112,0	Z1														
Formazione di massetto per pavimenti interni	89,0	Z1														
Formazione di massetto per pavimenti esterni	100,0	Z1														
Posa di pavimenti interni	100,0	Z1														
Posa di rivestimenti interni	107,0	Z1														
Trinatura di superfici interne	111,0	Z1														
Posa di serramenti interni	112,0	Z1														
Smontaggio del cantiere	4,0	Z1														
Avviso - Via del Popolo 55	30,0	Z1														
Realizzazione della rete idrica e degli accessi del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione di imballaggio del cantiere	2,0	Z1														
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2,0	Z1														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2,0	Z1														
Rimozione di serramenti interni	14,0	Z1														
Rimozione di impianti	14,0	Z1														
Demolizione di impiantistica	16,0	Z1														
Rimozione di impianti e moduli esterni	15,0	Z1														
Rimozione di pavimenti interni	15,0	Z1														
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	22,0	Z1														
Realizzazione di impianto elettrico interno	22,0	Z1														
Formazione di massetto per pavimenti interni	16,0	Z1														
Formazione di massetto per pavimenti esterni	16,0	Z1														
Posa di pavimenti per interni	18,0	Z1														
Posa di rivestimenti interni	18,0	Z1														
Trinatura di superfici interne	20,0	Z1														
Posa di serramenti interni	21,0	Z1														
Smontaggio del cantiere	2,0	Z1														
San Marcellino - Rione Campo Mare ED. n.1 E.D.A.	50,0	Z1														
Realizzazione della rete idrica e degli accessi del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	2,0	Z1														
Realizzazione di imballaggio del cantiere	2,0	Z1														
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2,0	Z1														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2,0	Z1														
Rimozione di serramenti interni	30,0	Z1														
Rimozione di impianti	30,0	Z1														
Demolizione di impiantistica	30,0	Z1														
Rimozione di impianti e moduli esterni	32,0	Z1														
Rimozione di pavimenti interni	32,0	Z1														
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	42,0	Z1														
Realizzazione di impianto elettrico interno	41,0	Z1														
Formazione di massetto per pavimenti interni	36,0	Z1														
Formazione di massetto per pavimenti esterni	36,0	Z1														

Nome attività	Quantità	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
Costi di avviamento per clienti	40 g												
Piani di investimento interni	40 g												
Treggiatura di superfici interne	40 g												
Piani di avviamento interni	41 g												
Sinonimia dei conti	42 g												
Avanzi via del Popolo, Ed. E ed F	120 g												
Realizzazione delle richieste e degli accessi del cantiere	2 g												
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	2 g												
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	2 g												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g												
Alcatraz di servizi sanitari del cantiere	2 g												
Alcatraz di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g												
Rimozione di servizi sanitari interni	100 g												
Rimozione di impianti	100 g												
Demolizione di lampioni	101 g												
Rimozione di infissi e rivestimenti esterni	101 g												
Rimozione di pavimenti interni	101 g												
Realizzazione di impianto ufficio sanitario e del gas	114 g												
Realizzazione di impianto elettrico interno	112 g												
Formazione di massetto per pavimenti di interni	89 g												
Piani di avviamento per interni	105 g												
Piani di rivestimenti interni	107 g												
Treggiatura di superfici interne	111 g												
Piani di servizi sanitari interni	112 g												
Sinonimia dei conti	4 g												
San'Apollonia - Via G. Pascoli EDD, A e B	50 g												
Realizzazione delle richieste e degli accessi del cantiere	2 g												
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	2 g												
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	2 g												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g												
Alcatraz di servizi sanitari del cantiere	2 g												
Alcatraz di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g												
Rimozione di servizi sanitari interni	30 g												
Rimozione di impianti	30 g												
Demolizione di lampioni	30 g												
Rimozione di infissi e rivestimenti esterni	32 g												
Rimozione di pavimenti interni	32 g												
Realizzazione di impianto ufficio sanitario e del gas	42 g												
Realizzazione di impianto elettrico interno	41 g												
Formazione di massetto per pavimenti interni	35 g												
Formazione di massetto per pavimenti interni	35 g												
Piani di avviamento per interni	40 g												
Piani di rivestimenti interni	40 g												
Treggiatura di superfici interne	40 g												
Piani di servizi sanitari interni	41 g												
Sinonimia dei conti	2 g												
Mandragone - Via Duca degli Abruzzi Ed. n.3	32 g												
Realizzazione delle richieste e degli accessi del cantiere	2 g												
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	2 g												
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	2 g												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g												
Alcatraz di servizi sanitari del cantiere	2 g												
Alcatraz di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g												
Rimozione di servizi sanitari interni	15 g												
Rimozione di impianti	15 g												
Demolizione di lampioni	15 g												
Rimozione di infissi e rivestimenti esterni	17 g												

