



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE TECNICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 614 DEL 13-10-2014

**OGGETTO:** Reimmissione dell'Impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore alla prosecuzione dei lavori di rifacimento Servizi Interni nei Comuni di Caserta, S. Nicola la Strada, Sessa Aurunca e Recale - LOTTO n. 3 e stipula del relativo contratto d'appalto.

IL DIRIGENTE

**Premesso:**

- **Che** con Decreto Commissariale n. 28 del 09.07.2014 e per i motivi ivi specificati si dava mandato allo scrivente Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente, in particolare, di procedere alla risoluzione "in danno" dell'affidamento dei lavori di cui in oggetto nei confronti dell'Impresa Euroimpresit di Piccolo Salvatore;
- **Che** a seguito di tanto è stata avviata la procedura ex art. 136 comma 4 del D.Lgs. 163/06 per la risoluzione in danno;
- **Che** il Legale Rappresentante dell'Impresa Sig. Piccolo Salvatore con nota prot. n. 3452 /ST del 12.08.2014 ha comunicato che a seguito di gravi motivi familiari (malattia del padre) lo stesso non aveva potuto controllare costantemente in prima persona l'andamento dei lavori che subivano un rallentamento rispetto al cronoprogramma e facendo, inoltre, presente di aver provveduto all'acquisto di svariati materiali occorrenti (pavimenti, rivestimenti, sanitari, materiale idraulico, etc.) ed allegando le relative fatture (agli atti dell'Ufficio di Direzione Lavori), impegnandosi infine ad incrementare la mano d'opera adeguatamente con varie squadre di operai iniziando contemporaneamente i cantieri di S. Nicola La Strada, Sessa Aurunca e Recale, per dare compiuti i lavori entro il termine stabilito ( 1° Dicembre 2014);
- **Che** il Direttore dei Lavori Geom. Pasquale Simeone ha constatato e riferito allo scrivente che l'Impresa, dopo aver ricevuto la comunicazione di Risoluzione Contrattuale (nota prot. n. 1847 /ST del 17.07.2014) ha dato adeguato impulso alle lavorazioni completando l'intervento a Caserta alla via Falcone e Borsellino (edificio H e G), e che ha avviato, in contemporanea, le lavorazioni in Caserta alla via E. Ruggiero (attualmente compiuti al 50%) e a S. Nicola La Strada alla via Patturelli;

**Considerato:**

- **Che** sono venute a decadere le motivazioni (grave ritardo non giustificato) poste a base dell'avvio del procedimento di "risoluzione dell'affidamento in danno dell'Impresa" e che la

stessa è ora nelle condizioni di poter dare compiuti i lavori nei termini stabiliti (1° Dicembre 2014);

**Tenuto conto:**

- **Che** è primario interesse dell'Ente giungere nel più breve tempo al completamento dei lavori di che trattasi per non depauperare le risorse economiche dell'Istituto per urgenti interventi di riparazione dei Servizi interni di che trattasi nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori di completamento alla Ditta 2° classificata che comporterebbe uno stallo delle attività per un periodo temporale allo stato non quantificabile;

**Vista** la nota prot. n. 2317 del 10.10.2014 del Direttore Generale

Tutto quanto sopra premesso e constatato

DETERMINA

- 1) **Reimmettere** l'Impresa **EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore** alla prosecuzione dei lavori di rifacimento Servizi Interni nei Comuni di Caserta, S. Nicola la Strada, Sessa Aurunca e Recale - LOTTO n. 3.
- 2) **Trasmettere** copia della presente Determinazione Dirigenziale al Direttore dei Lavori Geom. Pasquale Simeone ed alla Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



EI