



**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Caserta**

SETTORE TECNICO

Progettazione - Gestione Appalti

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria Nel Comune di Parete Via 2 Agosto. lotto 12

Premesso che:

- con Decreto commissariale n°38 del 15/11/2012 veniva approvato il progetto per i lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Parete Via 2 Agosto EDD. 1 e 2. Lotto 12 che prevedeva la spesa di €340.000,00
- a seguito di gara di appalto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. C) del D. Lgs. N°50/16 del giorno 07/06/2017 e segg. - esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata - rimaneva affidataria dei lavori, l'impresa **EDIL TECHNOLOGY S.A.S, di Menditto Raffaele** con sede legale in Aversa via San Girolamo, Porta Carrese n.6Codice Fiscale 03095320614 (R.E.A. 217813) Registro Imprese Caserta, con il ribasso d'asta del 37,733%, giusta verbale di aggiudicazione del 27/06/2017;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 18/09/2018;
- il Direttore dei Lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 15/07/2019;
- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato emesso in data 11/10/2019;
- con apposita relazione a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento veniva ritenuto opportuno procedere al completamento dei lavori attraverso il rifacimento totale della rete fognaria e la manutenzione del piano cantinato del fabbricato sito in via 2 Agosto nel Comune di n Parete;
- le Linee Guida n°4, attuative del Nuovo Codice degli Appalti, ANAC – punto 3, 7, ai sensi del quale "omississ... in caso di affidamento all'operatore economico uscente la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e anche in ragione della competitività del prezzo offerto, anche tenendo conto della qualità della prestazione"
- è, pertanto, possibile l'affidamento dei lavori di completamento all'operatore uscente, per la competitività del prezzo offerto e al fine di procedere con sollecitudine all'avvio dei lavori essendo lo stesso perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e delle necessità a cui far fronte;
- al fine di garantire la tempestività di cui necessita il presente affidamento, l'efficacia, rappresentata dalla competenza tecnica nell'esecuzione dell'opera e dalla capacità di rendere il lavoro in modo corretto e puntuale, si ritiene opportuno interpellare la medesima ditta appaltatrice dei lavori principali, come rappresentato nella citata relazione;

Vista la perizia redatta dall'Ufficio Direzione Lavori che prevede la spesa di € 39.990,42;

Considerato che la prestazione che si intende acquisire è di importo inferiore a €40.000,00 e che pertanto ricorre la previsione dell'art. 36 a) del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Considerato che i requisiti di idoneità tecnico professionale sono già stati verificati con la presentazione da parte dell'operatore economico del certificato di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, durante il corso dei lavori principali;

Considerato che l'operatore economico è, pertanto, già in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo di contratto è stato determinato applicando il medesimo ribasso offerto dall'impresa in sede di gara, ritenuto ancora congruo anche per la tipologia dei lavori a farsi;

Considerato che il principio della trasparenza viene rispettato poiché avviene la pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente"

Vista la regolarità contributiva viene certificata per mezzo dell'ottenimento del DURC regolare;

Considerato che è stata presentata dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso:

Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente, con prelievo sui fondi CER;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Approvare la perizia dei lavori di cui all'oggetto , secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

IMPORTO LORDO LAVORI	€39.990,42
IMPORTO NETTO LAVORI	€25.297,40
di cui:	
Importo incidenza sicurezza (SRP) non sogg. a ribasso	€56,08
Importo Oneri Sicurezza Speciale (SSS)	<u>€994,90</u>
Totale Oneri Sicurezza	€1.050,98
B) ONERI COMPLEMENTARI:	
Oneri di scarica	€2.000,00
Spese Tecniche	€8.797,89
Imprevisti	<u>€1.999,52</u>
Totale Oneri Complementari	€12.797,41
IVA sui lavori (10%)	<u>€2.529,74</u>
TOTALE GENERALE (Importo netto lavori + Oneri complementari+ IVA)	€40.624,55

2. Procedere , secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Parete alla Via 2 Agosto all'impresa **EDIL TECHNOLOGY S.A.S, di Menditto Raffaele** con sede legale in Aversa via San Girolamo, Porta Carrese n.6 Codice Fiscale 03095320614 (R.E.A. 217813) Registro Imprese Caserta, con il medesimo ribasso d'asta del 37,733% del contratto principale;

3. Stabilire sin d'ora : - **che** la stipula dell'atto di cottimo con l'impresa aggiudicataria avverrà mediante scrittura privata alle seguenti condizioni:

- **Importo a base d'asta è di €39.990,42** di cui **€1.050,98** per oneri non soggetti a ribasso che per l'applicazione del ribasso d'asta del 37,733% genera un importo netto contrattuale pari a **€25.297,40**;
- **Categoria dei lavori** OG1 – 1^ classe
- **Le opere da eseguire** sono quelle riportate nel computo metrico in premessa specificato, che sarà allegato alla scrittura privata;
- **L'impresa aggiudicataria** dovrà redigere apposito e specifico P.S.S. e P.O.S. relativo alle opere da realizzare oltre a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti;
- **Vengano effettuate le comunicazioni di rito** (D.P.R. n. 380/2001) prima dell'inizio dei lavori;
- **Il tempo di esecuzione** è di gg. 90 (novanta);
- **I lavori saranno liquidati** mediante un unico Stato di Avanzamento Lavori pari all'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati;
- **La penale per ogni giorno di ritardo** , opportunamente certificato, sarà pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale;


- **Il pagamento di eventuali oneri di smaltimento** (dai quali sono sempre da escludere quelli relativi al trasporto sino al sito di discarica), sarà effettuato previa apposita attestazione concernente lo smaltimento medesimo su presentazione della relativa fattura, rilasciate da "discarica autorizzata" il cui importo, - detratto l'I.V.A. - sarà maggiorato del 15% a titolo di spese generali;
- **Come attestazione dello smaltimento sarà ritenuto sufficiente** :
 - La data e firma del destinatario (discarica autorizzata) apposta sul formulario dei rifiuti;
 - L'indicazione della quantità e la natura del materiale conferito;
 - La Fattura emessa dalla discarica dovrà contenere "preciso ed univoco riferimento all'identificativo del formulario rifiuti";

4. Dare atto che la spesa complessiva di € **40.624,55** trova copertura sull'apposito Capitolo di Bilancio 6.2.10.90 art.1, giusta impegno della spesa n°515/2019;

5. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile
Dott. Carmine Crisci

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Percuoco



**RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36.2
LETT A) DEL D.LGS. 50/2016**

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria a completamento dell'edificio sito nel Comune di Parete alla Via 2 Agosto. Lotto 12

Premessa

- Con Decreto commissariale n°38 del 15/11/2012 veniva approvato il progetto per i lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Parete Via 2 Agosto EDD. 1 e 2. Lotto 12 che prevedeva la spesa di € 340.000,00
- A seguito di gara di appalto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. C) del D. Lgs. N°50/16 del giorno 07/06/2017 e segg. - esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia – Basilicata - rimaneva affidataria dei lavori, l'impresa **EDIL TECHNOLOGY S.A.S, di Menditto Raffaele** con sede legale in Aversa via San Girolamo, Porta Carrese n.6 Codice Fiscale 03095320614 (R.E.A. 217813) Registro Imprese Caserta, con il ribasso d'asta del 37,733%, giusta verbale di aggiudicazione del 27/06/2017;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 18/09/2018;
- il Direttore dei Lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 15/07/2019;
- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato emesso in data 11/10/2019;
- la mancata realizzazione di alcune opere quali il rifacimento parziale della rete fognaria e la manutenzione del piano cantinato, per il raggiungimento dell'importo contrattuale, hanno determinato numerose rimostranze da parte degli assegnatari e, pertanto, al fine di rendere fruibile l'opera realizzata, si ritiene opportuno procedere al completamento dei lavori attraverso il rifacimento totale della rete fognaria e la manutenzione del piano cantinato del fabbricato sito in via 2 Agosto nel Comune di n Parete;
- a tal proposito è stato realizzato apposito computo metrico che prevede la spesa di € 39.990,42;
- la prestazione che si intende acquisire è di importo inferiore a € 40.000,00 e che pertanto ricorre la previsione dell'art. 36 a) del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- le Linee Guida n°4, attuative del Nuovo Codice degli Appalti, ANAC – punto 3, 7, ai sensi del quale “*omississ... in caso di affidamento all'operatore economico uscente la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo del grado di soddisfazione maturato a*

conclusione del precedente rapporto contrattuale e anche in ragione della competitività del prezzo offerto, anche tenendo conto della qualità della prestazione”

- per i motivi su esposti, al fine di garantire la tempestività di cui necessita il presente affidamento, l'efficacia, rappresentata dalla competenza tecnica nell'esecuzione dell'opera e dalla capacità di rendere il lavoro in modo corretto e puntuale;
- è, pertanto, possibile l'affidamento dei lavori di completamento all'operatore uscente, per la competitività del prezzo offerto e al fine di procedere con sollecitudine all'avvio dei lavori essendo lo stesso perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e delle necessità a cui far fronte;

Tutto ciò premesso

- si propone di affidare all'impresa **EDIL TECHNOLOGY S.A.S, di Menditto Raffaele** con sede legale in Aversa via San Girolamo, Porta Carrese n.6 Codice Fiscale 03095320614 (R.E.A. 217813) Registro Imprese Caserta, i lavori di completamento del fabbricato sito in via 2 Agosto nel Comune di Parete, agli stessi patti e condizioni mediante l'applicazione del medesimo ribasso offerto per i lavori principali del 37,733%, che determina il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

IMPORTO LORDO LAVORI

€ 39.990,42

IMPORTO NETTO LAVORI

€ 25.297,40

di cui:

Importo incidenza sicurezza (SRP) non sogg. a ribasso € 56,08
Importo Oneri Sicurezza Speciale (SSS) € 994,90

Totale Oneri Sicurezza

€ 1.050,98

B) ONERI COMPLEMENTARI:

Oneri di discarica € 2.000,00
Spese Tecniche € 8.797,89
Imprevisti € 1.999,52

Totale Oneri Complementari

€ 12.797,41

IVA sui lavori (10%)

€ 2.529,74

TOTALE GENERALE

(Importo netto lavori + Oneri complementari+ IVA)


€ 40.624,55

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carmine Crisci)



Istituto Autonomo per le Case Popolari
Della Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria di un edificio sito in Parete via 2
Agosto Lotto 3 - RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO e
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO CANTINOLE e ATRIO
P.T.


COMMITTENTE: I.A.C.P. di Caserta

Caserta, 12/12/2019

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.10.10.e	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2,00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnalatiche.Fornitura con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		31,00		2,000	62,00 62,00	14,40	892,80
2 S.02.20.10.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Paredi in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e calda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mesecda cm 120 x 120					1,00 1,00	61,46	61,46
3 S.02.20.20.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Paredi in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					2,00 2,00	20,32	40,64
4 R.02.060.022.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'aiuto di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m					2,00	14,16	3.976,13
5 E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanati di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		72,00 16,00 28,00	1,300 1,300 1,300		93,60 20,80 36,40		
6 R.02.020.050.a	Scavo per tubazioni (par. ug.=1.50+0.40) Scavo per installazione pozzetti 80x80cm.		216,00 0,90	0,750 0,900	0,800 0,900	129,60 18,95	4,66	692,24
7 E.03.010.010.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm demolizione pozzetti *(lung.=6*0,8)		26,00 4,80	0,800	0,030	148,55 3,00	120,42	361,26
	SOMMARIO							
	A RIPORTARE							6.024,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Altezza		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'024,53
8	U.02.040.010 h. Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo DE 250 mm Tubazione impianto fognario		216,00	0,750	0,100	16,20 16,20	106,17	1'719,95
9	U.04.010.010 b. Rifianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rifianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano a detarre pozzetti		26,00 216,00	0,750 0,750	0,300 0,300	48,60 -4,68	58,41	2'565,37
10	U.04.020.020 g. Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... costruzione cementizio, il rifianco e il riporto con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80X80X80 cm Pozzetti 80x80		26,00			26,00	152,50	3'965,00
11	U.04.020.040 j. Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm Coperchii pozzetti		26,00			26,00	52,88	1'374,88
12	E.01.040.010 a. Riporto o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scervi da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Con materiale proveniente dagli scavi a detarre ingombro tubazioni		216,00 216,00	0,750 0,031	0,800	129,60 -6,70	3,19	392,05
13	E.03.010.010 a. Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Nuovo impianto fognario		216,00	1,500	0,100	32,40		20'627,46
A R I P O R T A R E								
						32,40		20'627,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,40		20'627,46
	SOMMANO mc					32,40	106,17	3'439,91
14	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarri di portata fino a 1 m³				0,100	28,08 148,55 -122,90 3,00		
E.01.050.016	Vedi voce n° 4 [mq 280,80]					179,63		
a	Vedi voce n° 5 [mc 148,55]					-122,90		
	Vedi voce n° 12 [mc 122,90]					3,00		
	Vedi voce n° 6 [mc 3,00]							
	Sommario positivi mc					179,63		
	Sommario negativi mc					-122,90		
	SOMMANO mc					56,73	60,70	3'443,51
15	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					46,95 85,78		
R.02.060.040	Corridoio cantinole					132,73	8,36	1'109,62
a	Attrio P.T							
	SOMMANO mq					132,73	8,36	1'109,62
16	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)				0,100	13,27		
E.01.020.010	Vedi voce n° 15 [mq 132,73]					13,27	46,90	622,36
a	SOMMANO mc					13,27	46,90	622,36
17	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15				0,100	13,27		
E.03.010.010	Vedi voce n° 15 [mq 132,73]					13,27	106,17	1'408,88
a	SOMMANO mc					13,27	106,17	1'408,88
18	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagonato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata				4,080	541,54		
E.03.040.010	Armatura massetti					541,54	1,54	833,97
b	Vedi voce n° 15 [mq 132,73]					541,54	1,54	833,97
	SOMMANO kg					541,54	1,54	833,97
19	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo					132,73		
E.13.030.020	Vedi voce n° 15 [mq 132,73]					132,73	54,97	7'296,17
d	SOMMANO mq					132,73	54,97	7'296,17
	A RIPORTARE							38'781,88



Istituto Autonomo per le Case Popolari
Della Provincia di Caserta


pag. 1

STIMA SICUREZZA SPECIALE (SSS)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria di un edificio sito in Parete via 2
Agosto Lotto 3 - RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO e
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO CANTINOLE e ATRIO
P.T.

COMMITTENTE: I.A.C.P. di Caserta

Caserta, 12/12/2019



Istituto Autonomo per le Case Popolari
Della Provincia di Caserta

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA (SRP)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria di un edificio sito in Parete via 2
Agosto Lotto 3 - RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO e
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO CANTINOLE e ATRIO
P.T.

COMMITTENTE: I.A.C.P. di Caserta

Caserta, 12/12/2019

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	RIPORTO	Quantità	IMPORTI		COSTO Sturezza	incid. %	
				unitario	TOTALE			
LAVORI A MISURA								
1	E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di batente da qua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In roccie sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	148,55	4,66	692,24	1,49	0,215
2	E.01.020.010 a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di batente da qua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In roccie sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	13,27	46,90	622,36	0,80	0,128
3	E.01.040.010 a	Rinnetto o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	SOMMANO mc	122,90	3,19	392,05	1,23	0,313
4	E.01.050.016 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motore ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³	SOMMANO mc	76,64	60,70	4.652,05	6,15	0,132
5	E.03.010.010 a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm. Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	SOMMANO mc	61,87	106,17	6.568,74	8,02	0,122
6	E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagonato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata	SOMMANO kg	541,54	1,54	833,97	5,41	0,649
7	E.13.030.020 d	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo	SOMMANO mq	132,73	54,97	7.296,17	9,27	0,127
8	P.01.10.10.e	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche forniture con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	SOMMANO mt	62,00	14,40	892,80	0,00	
9	R.02.020.050 a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm	SOMMANO mc	3,00	120,42	361,26	0,45	0,125
10	R.02.060.022 a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm	SOMMANO mq	280,80	14,16	3.976,13	5,61	0,141
11	R.02.060.040 a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	SOMMANO mq	132,73	8,36	1.109,62	1,33	0,120
12	S.02.20.10.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamier ... abo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1; mesda cm 120 x 120	SOMMANO cad	1,00	61,46	61,46	0,00	
A R I P O R T A R E						27.458,85	39,76	

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_17920223	Data richiesta	02/09/2019	Scadenza validità	31/12/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL TECNOLOGY SAS DI MENDITTO R. & C.
Codice fiscale	03095320614
Sede legale	VICOLO SAN GIROLAMO, 6 81031 AVERSA (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.